

Отчет о ходе проведения на территории города капитального ремонта многоквартирных домов согласно плану  
на 2019 г реализации программы по состоянию на 22.07.2019

№	Адрес МКД	Подрядная организация	Вид работ	Средний процент готовности, %	Выполнено по видам работ (краткое описание)	Дата подписания актов	Площадь кровли, м <sup>2</sup>	Примечание
1	пер. Театральный, 4	ООО «ЗеяИнвест Энерго» (суб. подр. ООО «САР-холдинг»)	Капитальный ремонт крыши	100%		Объект сдан, процедура ввода в эксплуатацию	270,0	
2	пер. Театральный, 14	ООО «ЗеяИнвест Энерго» (суб. подр. ООО «САР-холдинг»)	Капитальный ремонт крыши	82%	Ремонт дымовых труб, утепление вентиляционных шахт, работы на кровле	-	500,0	Работы ведутся
3	пер. Театральный, 16	ООО «Амур»	Капитальный ремонт крыши	100%	-	Объект сдан, процедура ввода в эксплуатацию	463,0	
4	ул. Ленина, 23	ООО «Амур»	Капитальный ремонт крыши	100%	Сдача объекта	-	981,3	
5	ул. Ленина, 40	ООО «ЗеяИнвест Энерго» (суб. подр. ООО «САР-холдинг»)	Капитальный ремонт крыши	98%	Работы выполнены не в полном объеме (требуется восстановление балок и щитов наката)	Объект не принят	340,0	Работы не ведутся с 06.2019
6	ул. Ленина, 41	ООО «Фасады и кровля»	Капитальный ремонт крыши	100%		Объект не принят. Отклонения от проекта		Работы не ведутся с 2018 года
7	ул. Ленина, 107	ООО «ЗеяИнвест Энерго» (суб. подр. ООО «САР-холдинг»)	Капитальный ремонт крыши	98%	Работы выполнены не в полном объеме (требуется восстановление балок и щитов наката)	-	495,0	Работы ведутся

8	ул. Шевченко, 4	ООО «САР-холдинг»	Капитальный ремонт крыши	98%	Работы выполнены не в полном объеме (требуется восстановление балок и щитов наката)	-	734,0	Работы ведутся
9	ул. Загородная, 77	ООО «Амур»	Капитальный ремонт крыши	100%		Объект сдан, процедура ввода в эксплуатацию	495,0	
10	ул. 50 лет Октября, 19	ООО «СтройОпора»	Капитальный ремонт крыши	0%	Расторжение, выбор подрядчика	-	900,0	Не вышел подрядчик
11	ул. Карла Маркса, 10	ООО «Легион»	Капитальный ремонт крыши	95%	Устройство водосточных труб, окраска трапов	-	502,3	Работы ведутся
12	ул. Продольная, 14	ООО «Амур»	Капитальный ремонт крыши	100%		Объект сдан, процедура ввода в эксплуатацию	515,6	
13	ул. Комсомольская, 224	ООО «САР-холдинг»	Капитальный ремонт крыши	98%	Работы выполнены не в полном объеме (требуется восстановление балок и щитов наката)	-	536,0	Работы ведутся
14	ул. Шатковская, 97	ООО «Легион»	Капитальный ремонт крыши	80%	Устройство водосточных труб	-	516	Работы ведутся
15	ул. Ленина, 56				Выбор подрядчика	-	545,72	
16	ул. Октябрьская, 3				Выбор подрядчика	-	1013,1	